

# Répartition des tâches au sein du groupe

## ♣ Chef de groupe

Nom et prénom : Maxence Canival

## **X** Détail des tâches :

- 1 Lecture et répartition du cahier des charges
  - Responsable : Maxence Gilles
  - Description : Lecture intégrale du cahier des charges, synthèse des besoins, répartition des rôles
- 2 Planification du projet
  - Responsable: Maxence Gilles Erhan
  - III Description: Création du planning, allocation des tâches, estimation du temps, suivi de l'EDT
- 3 Création du plan d'adressage IP
  - **Responsable** : Gilles
  - **Description :** Choix de la plage privée, calcul des sous-réseaux selon le nombre d'adresses nécessaires par VLAN
- 4 Configuration des VLANs sur les commutateurs
  - **Responsable**: Erhan
  - - o Création des VLANs (10 à 60)
    - Affectation des ports
    - o Mise en place du VLAN 777 pour ports non utilisés
    - o Ajout des descriptions sur les interfaces
- S Configuration du routage inter-VLAN (SW 3750)
  - **Responsable**: Gilles
  - 🙎 Description :
    - Routage inter-VLAN uniquement via le 3750
    - Accès au VLAN Serveurs pour tous
    - Blocage de communication inter-VLANs
- 6 Agrégation de liens entre les commutateurs

- Responsable : Erhan Gilles
- **Description :** Création de groupes d'agrégation (EtherChannel), tests de connectivité et redondance

#### 7 Mise en œuvre de RSTP

- **Responsable**: Erhan
- Description: Configuration RSTP, 3750 en racine, ports terminaux exclus

#### 8 Configuration du DHCP (sauf VLAN serveurs)

- **Responsable** : Gilles
- **S** Description: Mise en place du DHCP sur le SW 3750, DNS par défaut : 1.1.1.1

#### 9 Installation et configuration de la VM Debian (Serveur Web)

- **Responsable**: Maxence
- **B** Description :
  - Création VM (RAM 4GB, 2 disques, partitionnement requis)
  - o Installation Debian sans interface graphique

### **10** Déploiement de services Web (Nginx)

- **Responsable**: Maxence
- Description :
  - Installation de Nginx
  - Mise en place de 2 hôtes virtuels (port 80 et port 23000)
  - o Création des pages web

#### 11 Installation de la VM Windows Server 2019

- **Responsable**: Maxence
- Description: Création de la VM, installation Windows Server, drivers Virtio, RAM 16GB, disque 100GB

#### 1 2 Contrôleur de domaine AD

- **Responsable**: Maxence
- Description:
  - Configuration du domaine Gx.test
  - Nom du serveur SAE24Gx
  - Création des utilisateurs
  - Arborescence et partages réseau

### 13 Intégration d'un poste client dans le domaine

- Responsable : Maxence
- Description : Intégration d'un poste physique, test de connexion avec n'importe quel compte

#### 1 4 Mise en œuvre de la VM GNS3 serveur

- **Responsable**: Maxence
- 🕸 Description :
  - VM Debian 12, disques 32GB et 40GB
  - Installation GNS3-server
  - Tests d'accessibilité (Web ou client lourd)

### 15 Configuration du réseau WAN dans GNS3

- Responsable : Maxence Gilles
- 🙎 Description :
  - Configuration OSPFv3 (aire 0, coût basé sur 1Gbps)
  - Blocage des annonces LAN et BOX
  - o Redistribution route par défaut
  - Accessibilité via loopback

### 16 Accès Internet & site web depuis l'extérieur

- Responsable : Maxence Gilles Erhan
- **Description :** Configuration NAT ou redirection pour permettre l'accès au site web depuis l'extérieur

### 17 Sécurisation des équipements réseaux

- **Responsable**: Maxence Gilles
- 🛍 Description :
  - SSH uniquement (login/mdp + clé publique)
  - Désactivation de Telnet et HTTP(S)
  - o Justification du choix de clé (ANSSI)

#### 1 8 Test

- Responsable: Maxence Gilles Erhan
- **Description**: Test de l'ensemble de l'infrastructure

## Liste des techniciens et répartition horaire

• **1** Technicien 1 : Maxence

• **Tâches :** 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

• Total heures: 25h

• **1** Technicien 2 : Gilles

• **Tâches :** 1, 2, 3, 5, 6, 8, 15, 16, 17, 18

• Total heures: 25h

• **1** Technicien 3 : Erhan

Tâches: 2, 4, 6, 7, 16, 18Total heures: 25h

## Nombre d'heures de projet prévu sur l'EDT

Total prévu sur l'EDT: 25h

## ■ Tableau récapitulatif

<b>♣</b> Nom Prénom	☆ Tâche(s)	<b>jour</b>	(1) Horaire	<b>₫</b> Durée
Maxence - Gilles	Lecture cahier des charges	Mardi 27 mai	9h00 - 10h00	1h
Maxence - Gilles - Erhan	Planification du projet	Mardi 27 mai	10h00 - 11h00	1h
Gilles	Plan adressage IP	Mardi 27 mai	16h00 - 17h00	1h
Erhan	Config VLANs	Mardi 27 mai	17h00 - 17h15	15 min
Gilles	DHCP	Mardi 27 mai	17h15 - 17h30	15 min
Gilles - Erhan	Agrégation de liens	Mardi 27 mai	17h30 - 17h45	15 min
Gilles - Erhan	RSTP	Mardi 27 mai	17h45 - 18h00	15 min
Gilles	Routage inter-VLAN	Lundi 2 juin	8h00 - 12h00	4h
Maxence	VM Debian	Mardi 27 mai	9h00 - 10h00	1h
Maxence	Nginx / Sites web	Mardi 27 mai	10h00 - 11h00	1h
Maxence	VM Windows Server 2019	Mardi 27 mai	11h00 - 12h00	1h
Maxence	Contrôleur AD	Mardi 27 mai	16h00 - 17h00	1h
Maxence	Intégration poste client	Mardi 3 juin	17h00 - 18h00	1h
Maxence	VM GNS3 serveur	Lundi 2 juin	8h00 - 12h00	4h

<b>♣</b> Nom Prénom	☆ Tâche(s)	🗓 Jour	(1) Horaire	🗗 Durée
Maxence - Gilles	Configuration WAN / OSPFv3	3 - 5 juin	8h00 - 15h00, 10h00 - 12h00	8h
Maxence - Gilles - Erhan	NAT / accès web externe	5 - 10 juin	9h00 - 12h00, 9h00 - 11h00	5h
Maxence - Gilles	Sécurisation SSH + ANSSI	Mercredi 11 juin	9h00 - 11h00	2h
Maxence - Gilles - Erhan	Tests finaux de l'infrastructure	Mercredi 11 juin	14h00 - 16h00	2h

<sup>!!</sup> Les icônes proviennent de la bibliothèque "Font Awesome" !!